

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 125/16

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 25 – VIA CIRCONVALLAZIONE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CODICE CUP: G51B15000470004**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

GIORDANO Bruna	: SINDACO
ARMANDO geom. Giancarlo	: Vicesindaco
GIORDANENGO Vilma	: Assessore

Presenti: n. 02

Assenti: 1 (Giordanengo)

Assiste il Segretario Comunale Dottor **MONDINO DARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora **GIORDANO Bruna**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 125 del 24.11.2016.

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 25 – VIA CIRCONVALLAZIONE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CODICE CUP: G51B15000470004

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 136 del 29.12.2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile lungo al S.P. 25 – Via Circonvallazione redatto dal Geom. Paolo Ferrero di Bernezzo di importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui € 74.500,00 per lavori a base d'asta ed € 15.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 74 del 17.03.2016 di affidamento dei lavori per l'importo di € 69.834,57 sull'importo a base d'asta di € 74.500,00 alla Ditta MERLO di Merlo Gianmario e Bruno s.n.c. di Tarantasca, Via Circonvallazione 8, P.IVA: 00265740043;

Visto il Contratto n. Rep. 762 stipulato in data 05.05.2016 con la Ditta Merlo di Merlo Gianmario e Bruno snc di Tarantasca per l'importo di € 69.834,57 IVA esclusa;

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri (€ 90.000,00), spese di investimento titolo II° - Cap. 2834/R - del Bilancio 2016 (impegni n. 2016/108, 2016/112 e 2016/113);

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la S.P. 25 – Via Circonvallazione: approvazione nuovo quadro economico con utilizzo ribasso d'asta Codice Cup: G51B15000470004" con la quale è stato deliberato di utilizzare l'economia pari ad € 5.131,97 per lavori in economia inerenti i lavori in oggetto;

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 201 del 05.08.2016 di approvazione e liquidazione 1° S.A.L. all'impresa Merlo snc per un importo pari ad € 38.240,00 + IVA 10%;

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 197 del 04.08.2016 di approvazione e liquidazione 1° S.A.L. spese tecniche al geom. Paolo Ferrero per un importo pari ad € 1.980,00 + contributi 4% + IVA 22%;

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Paolo Ferrero di Bernezzo in data 23.11.2016 Prot. n. 6303 ha presentato per l'approvazione gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori e il relativo certificato di pagamento di € 29.837,09 + Iva a saldo dei lavori di cui al Contratto N. Rep. 762 del 05.05.2016;

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18, comma 1, Legge 109/94 e art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2000 del 25.07.2000 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2002 del 26.03.2002;

Visto il comma 7-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008;

Visto il quadro Economico a Consuntivo redatto in data 23.11.2016 dal Responsabile del Procedimento da cui risulta come sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che i lavori si concludono con un'economia pari ad € 1.757,48 rispetto all'importo di contratto pari ad € 69.834,57 ed un'economia di € 7.181,09 rispetto all'importo totale dei lavori in progetto;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di cui al contratto Rep. N. 762 dell'05.05.2016 per l'importo di € 68.077,09, il Certificato di regolare esecuzione e il pagamento a saldo di € 29.837,09 + Iva 10% alla Ditta Merlo di Merlo Gianmario e Bruno snc con sede in Via Circonvallazione, n. 8 - Tarantasca P.IVA: 00265740043;
2. Di approvare la contabilità finale delle spese tecniche per l'importo di € 3.600,00 ed il pagamento a saldo di € 1.620,00 + CNPg 4% + IVA 22% al progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza Geom. Paolo Ferrero, Via Sorelle Beltrù n. 8 – Bernezzo, P.IVA: 02798790040;

3. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo redatto in data 23.11.2016 dal Responsabile del Procedimento da cui risulta come sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione;
4. Di svincolare:
 - la cauzione definitiva stipulata dalla Ditta Merlo snc. a mezzo polizza fideiussoria n. 2016/50/2389717 rilasciata in data 27.04.2016 dalla Reale Mutua Assicurazione con sede in Torino, Agenzia di Cuneo 137;
 - la polizza assicurativa n. 2016/06/2051279 emessa in data 27.04.2016 con decorrenza 27.04.2016 dalla Reale Mutua Assicurazione con sede in Torino, Agenzia di Cuneo 137;
5. Di approvare l'incentivo spese tecniche al Responsabile del Procedimento Geom. Anna Arneodo per complessivi € 522,00;
6. Di approvare l'economia sui lavori di € 1.757,48 rispetto all'importo contrattuale di € 69.834,57 e l'economia di € 7.189,09 sull'importo totale di progetto;
7. Di demandare ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti relativi alle liquidazioni

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza legati alle procedure di liquidazione delle somme a disposizione in Bilancio dell'anno corrente entro il 31.12.2016.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE
(GIORDANENGO Vilma)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

F.to _____

F.to _____



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 01/12/2016 al 16/12/2016

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6536 del 01/12/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE ESECUTIVA IL 24.11.2016

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000);

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.lgs. 267/2000);

Lì 01/12/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to _____

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____
